

ТРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 081650000622002093
на капитальный ремонт здания МБОУ «Булдунняктахская средняя общеобразовательная школа им. С.П. Ефремова» МР «Хангаласский улус».

№ п/п лс	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость работ по контракту руб.	2022 по месяцам																
					10-11	11-17	18-24	25-30	01-08	09-15	16-22	23-31	01-05	06-12	13-19	20-28	29-03	04-10	11-17	25-31	01-07
Раздел 1. Демонтажные работы																					
1	Разборка штукатурки: деревянные и на шпательных материалах	100 м	6,07	1 590 287,00 Р																	
2	Разборка покрытий полов: из линолеума и резина	100 м2	7,77																		
3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	11,48																		
4	Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм	100 м2	3,62																		
5	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,91																		
6	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	2,17																		
7	Снятие подоконных досок: шпательных	100 м2	0,51																		
8	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,78																		
9	Снятие дверных полов	100 м2	1,57																		
10	Снятие наличников	100 м	3,98																		
Раздел 2. Окна																					
13	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профиля: поворотных (откидных, поворотно-откидных), с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0,16																		
16	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных), с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок другого остекления	100 м2	2,10																		
18	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	1,49																		
Раздел 3. Двери																					
21	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м	1,57	583 929,00 Р																	
Раздел 4. Полы																					
27	Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м2	7,53	6 826 937,00 Р																	
30	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2	11,48																		
33	Устройство покрытий из плит керамогранитных: на винтах самонарезающих	100 м	6,07																		
35	Укладка металлического накладки профиля (пирота)	100 м	0,08																		
Раздел 5. Внутренняя отделка																					
37	Замена элементов обшивки потолков: плит расцовых потолков с заменой каркаса	100 м2	5,10	1 546 959,00 Р																	
38	Отрубовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органическикатной композицией ОС-12-01, первый слой	100 м2	2,73																		
39	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготавливаемым под окраску	100 м2	2,73																		
41	Отрубовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органическикатной композицией ОС-12-01, первый слой	100 м2	4,15																		
42	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготавливаемым под окраску	100 м2	4,15																		
44	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготавливаемым под окраску	100 м2	0,90																		
Раздел 6. Наружная отделка																					
46	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	3	1 712 796,00 Р																	
47	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с лопек	100 м2	3																		
48	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	100 м2	3																		
Раздел 7. Перевозка строительных материалов (74+38-30)																					
Раздел 8. Демонтажные работы																					
54	Демонтаж кабеля	100 м	3,5	35 426,00 Р																	
Раздел 9. Электроснабжение																					
55	Короба шпательные: шириной до 40 мм	100 м	3,5	1 416 490,00 Р																	
57	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	3,5																		
59	Смена выключателей	100 шт	0,45																		
61	Смена розеток	100 шт	0,52																		
63	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт	3,85	955,00 Р																	
Раздел 10. Доптранспорти от г. Якутск до с. Булдуниныхтах (74+38-30)																					
Раздел 11. Отопление																					
69	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм	100 м	0,05	3 872 770,00 Р																	
70	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм	100 м	3,95																		
71	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм	100 м	2,00																		
72	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм	100 м	0,70																		
73	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм	100 м	1,24																		
74	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм	100 м	1,00																		
75	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 65 мм	100 м	0,50																		
76	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм	100 м	1,50																		
77	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм	100 м	0,70																		
87	Демонтаж радиаторов: стальных	100 шт	0,91																		
88	Установка радиаторов: стальных	100 шт	1,28																		
90	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2	шт	91,00																		
92	Установка кранов воздушных	шт	91,00																		
96	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	шт	7,00																		
102	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	шт	22,00																		
108	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	8,00																		
Раздел 12. Доптранспорти от г. Якутск до с. Булдуниныхтах (74+38-30)																					
Раздел 12. Доптранспорти от г. Якутск до с. Булдуниныхтах (74+38-30)																					
Раздел 13. Канализация																					
116	Смена умывальников	100 шт	0,34	295 441,00 Р																	
118	Смена унитазов типа "Компакт"	100 шт	0,18																		
Раздел 14. Доптранспорти от г. Якутск до с. Булдуниныхтах (74+38-30)																					
Раздел 14. Доптранспорти от г. Якутск до с. Булдуниныхтах (74+38-30)																					
Резерв на непредвиденные работы и затраты																					
				ВСЕГО с учетом непредвиденных работ	21 151 000,00 Р																

Администрация муниципального района Хангаласский улус, Республика Саха (Якутия)
ИНН/КПП 14310077/143101001

Глава О.В. Иринеева



Общество с ограниченной ответственностью «Комарт»
ИНН/КПП 143524833/КПП 143501001

Директор Д.Н. Николаев

