Приложение №2
к муниципальному контракту
№ _____ от «___»_____20__г.

"СОГЛАСОВАНО"
Генеральный директор ООО "Капитал-М"
_____ В.Е. Ильин
"___"_____ 2022 г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Глава МР "Хангаласский улус"
_____ О.В. Принцев
"___"_____ 2022 г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по объекту капитального ремонта: МБОУ «Ойская СОШ им. А.В. Дмитриева с УИОП» МР «Хангаласский улус»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость	2022 год по месяцам: апрель 4-10	апрель 11-17	апрель 18-24	апрель 25-30	май 1-8	май 9-15	май 16-22	май 23-31	июнь 1-5	июнь 6-12	июнь 13-19	июнь 20-26	июнь 27-30	июль 1-7	июль 8-14	июль 15-21	июль 22-31	август 1-4	август 5-11	август 12-18	август 19-25	август 26-30
		Итого по объекту:		**39 962 070,72**																						
1.	**Фасад**	100 м2	21,99	**13 495 026,83**																						
	устройство теплоизоляционного слоя	м3	246,51																				15			
	устройство вентилируемых фасадов с облицовкой фасадными кассетами	м2	2 489,26																				15			
	облицовка цоколя стальным профилированным листом	100 м2	2,44																				15			
2.	**Окна**	100 шт	0,81	**2 770 307,00**																						
	демонтаж оконных коробок																			20						
	установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков																			24						
3.	**Двери**			**999 876,00**																						
	смена дверных приборов	100 шт	0,53																	17						
	демонтаж дверных коробок	100 шт	0,11																	17						
	установка блоков из ПВХ в наружных дверных проемах	100 м2	17,50																			11				
	установка противопожарных дверей	м2	18,06																			11				
4.	**Отделочные работы**			**8 362 201,00**																						
	устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу	100 м2	5,33																				15			
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей стен	100 м2	34,15																		30					
	Сплошное выравнивание оконных и дверных откосов	100 м2	2,88																		30					
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке стен	100 м2	37,04																				15			
	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных: с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	8,96																				15			
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков	100 м2	24,42																				15			
	Улучшенная масляная окраска подоконников: белилами с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	1,87																				15			
5.	**Полы**			**2 750 226,00**																						
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	6,12																		31					
	Острожка провесов дощатых покрытий площадью: свыше 5 м2	100 м2	8,42																		31					
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой	100 м2	8,42																		31					
	Устройство покрытий: из линолеума	100 м2	14,34																				15			
	Устройство покрытий из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0,20																		31					
6.	**Разные работы**			**325 048,00**																						
	Ремонт подоконников: бетонных	100 шт	0,82																				11			
	Разборка металлических лестничных решеток	100 м	0,32																	21						
	Устройство металлических ограждений	100 м	0,36																	21						
	Конопатка швов плит перекрытий просмоленной паклей	100 м	0,17											12												
7.	**электроосвещение**			**736 338,72**																						
	Демонтаж: светильников	100 шт	1,44														30									
	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях	100 шт	0,69																				15			
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле	100 шт	0,75																				15			
	Светильник в подвесных потолках козырька	100 шт	0,06																				15			
	Смена: выключателей	100 шт	0,45																				15			
	Смена: розеток	100 шт	0,50																				15			
8.	перевозка			**46 028,00**																			15			

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость	2023 год по месяцам: апрель 1	апрель 2	апрель 3	апрель 4	май 1	май 2	май 3	май 4	июнь 1	июнь 2	июнь 3	июнь 4	июнь 5	июль 1	июль 2	июль 3	июль 4	август 1	август 2	август 3	август 4	август 5
1.	**Фасад**	100 м2	21,99	**10 477 019,17**																						
	устройство теплоизоляционного слоя	м3	246,51																							
	устройство вентилируемых фасадов с облицовкой фасадными кассетами	м2	2 489,26																							
	облицовка цоколя стальным профилированным листом	100 м2	2,44																							