Приложение №2
к муниципальному контракту
№0816500000622002087 от «29» марта 2022 г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
МБОУ «Тит Аринская средняя общеобразовательная школа им. Г.В. Ксенофонтова» МР «Хангаласский улус»

№ п/п л.с	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Стоимость работ по контракту руб.	2022 по месяцам																		
					Апрель				Май				Июнь				Июль				Август		
					01-04	10-16	17-23	24-30	01-07	08-14	15-21	22-28	29-04	05-11	19-25	26-02	03-09	10-16	17-23	24-30	31-06	07-13	14-20
1.	**Раздел 1. Демонтажные работы**			**1 716 786,00 ₽**																			
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	11,32																				
2	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	11,84																				
3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	6,17																				
4	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,77																				
5	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2	2,74																				
6	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,76																				
7	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	1,46																				
8	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	0,45																				
9	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,59																				
10	Снятие дверных полотен	100 м2	1,12																				
11	Снятие наличников	100 м	2,86																				
12	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности (Демонтаж) ЭМ и ЗТм=0.7; ЗТ=0.7; М=0	100 м2	13,00																				
13	Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2 (Демонтаж) ЭМ и ЗТм=0.7; ЗТ=0.7; М=0	т	0,22																				
14	Облицовка ворот стальным профилированным листом (Демонтаж) ЭМ и ЗТм=0.7; ЗТ=0.7; М=0	100 м2	2,83																				
	Раздел 2. Окна			**3 446 815,00 ₽**																			
17	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0,06																				
18	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,67																				
19	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,24																				
21	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	1,03																				
22	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2	3,06																				
23	Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2	т	0,22																				
	Раздел 3. Двери			**385 631,00 ₽**																			
24	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	1,12																				
	Раздел 4. Полы			**5 382 025,00 ₽**																			
25	Устройство покрытий: из линолеума на клее	100 м2	11,84																				
26	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2	6,17																				
27	Устройство покрытий: из брусков	100 м2	2,74																				
28	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	11,32																				
29	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,47																				
	Раздел 5. Внутренняя отделка			**3 317 024,00 ₽**																			
30	Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков с заменой каркаса	100 м2	5,57																				
31	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	26,17																				
32	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	36,81																				
33	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,77																				
34	Простая окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2	2,74																				
	Раздел 6. Наружная отделка			**231 593,00 ₽**																			
37	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	2,83																				
	Раздел 7. Кровля			**2 161 625,00 ₽**																			
38	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м	2,35																				
39	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности	100 м2	13																				
	Раздел 8. Перевозка строительных материалов (74+100-30)			**2 726,00 ₽**																			
	Перевозка строительных материалов (74+100-30)																						
	Раздел 9. Силовое электрооборудование и электроосвещение			**1 573 955,00 ₽**																			
41	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	17																				
43	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	17																				
46	Смена: выключателей	100 шт	1,84																				
48	Смена: розеток	100 шт	2,2																				
50	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт	2,04																				
52	Прибор или аппарат (Демонтаж) ЭМ и ЗТм=0.6; ЗТ=0.6; М=0	шт	42																				
53	Прибор или аппарат	шт	42																				
55	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (Демонтаж) ЭМ и ЗТм=0.6; ЗТ=0.6; М=0	шт	5																				
56	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	5																				
58	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 шт	0,03																				
59	Смена электросчетчиков	100 шт	0,01																				
61	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 250 А (Демонтаж) ЭМ и ЗТм=0.6; ЗТ=0.6; М=0	шт	1																				
62	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 250 А	шт	1																				
	Раздел 10. Отопление			**4 643 211,00 ₽**																			
67	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм	100 м	3,25																				
69	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм	100 м	1,7																				
71	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм	100 м	2,82																				
73	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,06																				
74	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг	100 шт	1,06																				
75	Установка радиаторов: чугунных	100 кВт	2,4416																				
77	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2	шт	172																				
79	Установка кранов воздушных	компл	112																				
81	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	шт	8																				
84	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	шт	8																				
87	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	224																				
90	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,70874																				
92	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,3927																				
94	Окраска суриком за два раза: металлических решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм	100 м2	3,6624																				
	Раздел 11. Канализация			**236 649,00 ₽**																			
98	Смена: умывальников	100 шт	0,37																				
100	Смена: унитазов типа "Компакт"	100 шт	0,08																				
	Резерв на непредвиденные работы и затраты			**461 960,00 ₽**																			
	Резерв на непредвиденные работы и затраты																						
	ВСЕГО с учетом непредвиденных работ			**23 560 000,00 ₽**																			

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
Администрация муниципального района «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) ИНН/КПП 1431007771/143101001 Глава _____ О.В. Гриневев	Общество с ограниченной ответственностью «Комрит" ИНН/КПП 1435248337 КПП 143501001 Генеральный директор _____ Д.Н. Николаев